

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
Sídlo: 018 21 Dolný Lieskov
Štatutárny zástupca: Ing. František MARTAUS, PhD.
IČO: 00632414
DIČ: 2020692366
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Báláž
b) technických: za TSK Trenčín: Ing. Sabadka Roman
za CSS Nádej Dolný Lieskov: Čamajová Dana

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVA, s.r.o.
Sídlo: Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie: VÚB a.s., Považská Bystrica
IBAN: SK
IČO : 36304182
DIČ 2020111797
IČ DPH SK2020111797
Reg. č. z Obchodného registra: 11096/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Vladimír Košík
Tel.: 042 4324115, Mobil: 0905 542 823

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.07.2019 Zmluvu o dielo 23/7/2019.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
Počas realizácie búracích prác a po vykonaní niekoľkých sond v suteréne objektu v podlahe, bolo skonštatované na základe skutkového stavu, že je nevyhnutné prizvať statika, aby posúdil a navrhol riešenie zakladania pod výťahovou šachtou a aby doporučil, ako staticky stabilizovať nevyhovujúci strop nad 1.PP a 1.NP. Na základe ďalšej obhliadky vykonaných búracích prác a sond, ktorej sa zúčastnili stavebný dozor, projektanti stavebnej časti a statiky, stavbyvedúci, bolo dohodnuté, že predmetné stavebné konštrukcie je potrebné vyriešiť projektantmi v čo najbližšom možnom termíne. Nové dodané výkresy statiky k vyššie uvedeným stavebným konštrukciám, ktoré je nutné uplatňovať pri realizácii stavby, zahŕňajú naviac práce oproti

pôvodnému rozpočtu. V pôvodnej projektovej dokumentácii sa zakladanie uvažovalo základovými pásmi, v novom návrhu po posúdení je to základová doska. Staticky sa vyriešilo trvalé podopretie stropov nad 1.PP a 1.NP a to pomocou vodorovných a zvislých oceľových konštrukcií. Nové riešenie postupu vykonaných prác si vyžaduje navýšenie finančných prostriedkov.

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 1,90425 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok VI. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 6.2. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí 123 327,83 EUR

Cena bez DPH: 102 773,19 EUR

DPH 20%: 20 554,64 EUR

Cena s DPH: 123 327,83 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Dolnom Lieskove dňa 11.11.2019

V Dolnom Lieskove dňa 11.11.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ