

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Centrum sociálnych služieb NÁDEJ

Sídlo:

018 21 Dolný Lieskov

Štatutárny zástupca:

Ing. František MARTAUS, PhD.

IČO:

00632414

DIČ:

2020692366

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Tomáš Baláž

b) technických:

za TSK Trenčín:

Ing. Sabadka Roman

za CSS Nádej Dolný Lieskov:

Čamajová Dana

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

STAVA, s.r.o.

Sídlo:

Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca:

Ing. Vladimír Košík

Bankové spojenie:

VÚB a.s., Považská Bystrica

IBAN:

SK

IČO :

36304182

DIČ:

2020111797

IČ DPH:

SK2020111797

Reg. č. z Obchodného registra:

11096/R

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Ing. Vladimír Košík

Tel.:

042 4324115, Mobil: 0905 542 823

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.07.2019 Zmluvu o dielo č.23/7/2019 na realizáciu diela „Prístavba výťahu a spojovacej chodby“.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
V pôvodnej projektovej dokumentácii nebolo dostatočne dopracované statické riešenie základovej pätky výťahu a oceľových výmen stropov 1. a 2. nadzemného podlažia. Z tohto dôvodu sa museli uskutočniť navyše búracie práce stropov, oceľové podchytenie jestvujúcich stropov, debnenie a armovanie, čo spôsobilo časový posun o 7dní.

Vzhľadom ku klimatickým podmienkam boli ďalšie práce dňa 4.12.2019 zastavené, nakoľko teplota je počas celého dňa pod bodom mrazu a stavebný postup nedovoľuje pokračovať v prácach.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.6 a bod 14.7 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 13 dní od ukončenia prerušenia prác, v prípade zabezpečeného rozpočtového krytia na ďalšie pokračovanie prác.
- b) Vzhľadom na prerušenie prác je zhotoviteľ oprávnený vykonať súpis prác vykonaných do prerušenia prác na diele, ktorý v prípade odsúhlasenia bude slúžiť ako podklad k fakturácii doteraz vykonaných prác. Ustanovenia článku IX. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto článku Zmluvy, pričom tento článok Zmluvy v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku IX. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku IX. Zmluvy, zohľadňujúc priebežnú fakturáciu, pokiaľ bude uskutočnená.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 2 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V 1.12.2019, dňa 10.12.2019

V 1.12.2019, dňa 10.12.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ